

镀锌铁件加工单

工程名称: 220kV恩隆站220kV间隔扩建工程

序号	物资名称	钢材牌号	规格	单位	数量	图纸单重 (kg)	图纸总重 (kg)	图 号	备 注
1	镀锌钢板 (封顶板)	Q235B	640×640×14	块	4	45.1	180.4	BY-B2520S-T0101-03	镀锌层厚度平均≥85um 。电压互感器封顶板
2	镀锌钢板 (加强板)	Q235B	190×100×10	块	32	1.5	48	BY-B2520S-T0101-03	镀锌层厚度平均≥85um 。电压互感器加强板
3	镀锌钢板 (封顶板)	Q235B	400×400×10	块	8	12.6	100.8	BY-B2520S-T0101-04、 12	镀锌层厚度平均≥85um 。避雷器、支柱绝缘子 封顶板
4	镀锌钢板 (封顶板)	Q235B	700×700×14	块	9	54	486	BY-B2520S-T0101-07、 08	镀锌层厚度平均≥85um 。电流互感器封顶板
5	镀锌钢板 (加强板)	Q235B	170×100×10	块	72	1.35	97.2	BY-B2520S-T0101-07、 08	镀锌层厚度平均≥85um 。电流互感器加强板
6	热镀锌固定抱箍	Q235B	50×5, L=2×720	副	31	2	62	BY-B2520S-D0102- 16~20	镀锌层厚度平均≥85um 。
7	热镀锌U型抱箍	Q235B	—50×5, L=955	副	6	2.2	13.2	BY-B2520S-D0102-21	镀锌层厚度平均≥85um 。
8	热镀锌槽钢	Q235B	#10, L=400	根	4	4	16	BY-B2520S-T0101-12	镀锌层厚度平均≥85um 。支柱绝缘子底座
9	热镀锌角钢	Q235B	50x50x5, L=140	根	6	0.53	3.18	BY-B2520S-D0102-21	镀锌层厚度平均≥85um。
10	热镀锌角钢	Q235B	50x50x5, L=500	根	6	1.9	11.4	BY-B2520S-D0102-21	镀锌层厚度平均≥85um。
11	热镀锌角钢	Q235B	∠50×50×5, L=400mm	根	15	1.51	22.65	BY-B2520S-D0103-03	镀锌层厚度平均≥85um 。用于加工电缆支架, 按图焊接。
12	热镀锌角钢	Q235B	∠50×50×5, L=250mm	根	45	0.95	42.75	BY-B2520S-D0103-03	
小计	镀锌钢板	Q235B			kg		912.4		
	镀锌扁钢	Q355B			kg		75.2		
	镀锌角钢	Q235B			kg		16		
	镀锌槽钢	Q355B			kg		79.98		



工程名称: 220kV恩隆站220kV间隔扩建工程

序号	物资名称	钢材牌号	规格	单位	数量	图纸单重 (kg)	图纸总重 (kg)	图 号	备 注
说明:									
1	加工单位: 加工单位负责运输。								
2	质保资料要求: 热浸镀锌, 镀锌厚度平均 $\geq 85 \mu\text{m}$ 。								
3	供货期: 2026年4月7日								
4	交货地址: 百色市田东县平马镇东达村220kV恩隆变电站								
5	收货联系人 / 联系电话: 肖云庭19976220528								
6	项目技术联系人: 肖云庭19976220528								

