

供货一览表

工程项目名称：110kV花山送变电工程

序号	名称	型号规格、参数	单位	需求数量	对应设计图	备注
二、导线类						
1	10kV架空绝缘导线	JKLGYJ-10kV-70	米	911		其中有45米用于杆塔接线
2	高压引下线	JKLYJ-8.7/10-70	米	30	柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-05/06	
3	高压引下线	JKYJ-8.7/10-70	米	30	柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-05/06	
三、设备类						
1	户外配电箱	II型综合配电箱（60kVar）	台	1		
2	断路器	12kV/630A	台	1	开关组装图：B20027S-D0109-15	
3	隔离开关	12kV/630A	组	1	开关组装图：B20027S-D0109-15	
4	避雷器	YH5WS	只	6	开关组装图：B20027S-D0109-15	
5	10kV瓷套跌落式熔断器	XS-200（熔丝20A）	组	1	柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-05/06	
6	10kV线路型避雷器	HY5WS-17/50，复合外套，IV级防污	只	3	柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-05/06	
7	复合外套低压避雷器	HY1.5WZ-0.28/1.3	只	3	柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-05/06	

其它要求：/

交货时间：2024年9月16日

交货地点：广西来宾市象州县石龙镇马塘岭（工业园附近）

接货人及电话：钟少伟18777155359