

加工清单

NO: BD-24-023

工程： 广西500千伏漓江变电站工程

序号	名 称	规 格	单位	数量	单重(kg)	总重(kg)	图 号	备 注
1	热镀锌扁钢	40×6	米	288	1.88	541.44		
2	热镀锌扁钢	50×8	米	120	3.14	376.8		
3	热镀锌槽钢	[10, L=4000mm	根	2	40.028	80.056	按图D0116-07开孔、组焊	
4	热镀锌钢板	350×350mm, 厚度10mm	块	3	9.616	28.848		
5	热镀锌槽钢	[10, L=2800mm	根	2	28.196	56.392	按图D0116-10开孔、组焊	
6	热镀锌钢板	300×300mm, 厚度10mm	块	3	7.065	21.195		
7	热镀锌槽钢	[10, L=400mm	根	12	4	48	按图D0116-11开孔、组焊	
8	热镀锌钢板	300×300mm, 厚度10mm	块	6	7.065	42.39		
9	热镀锌槽钢	[10, L=180mm	根	2	1.801	3.602		
10	热镀锌槽钢	[10, L=3400mm	根	1	34.024	34.024		
11	热镀锌槽钢	[12.6, L=3200mm	根	4	39.584	158.336		
12	热镀锌角钢	∠50*50*5, L=3400mm	根	1	12.818	12.818		
13	热镀锌角钢	∠40×40×4	米	350	2.422	847.7		
						2251.60		
	说明:							
	1、	加工单位：委托加工单位运输。						
	2、	包工包料。材料运至施工现场时，必须随车附送生产厂家及供应商的资质文件（加盖生产厂家公章，一式5份）、产品质量合格证（加盖生产厂家公章，一式4份）及质保资料（原件，一式4份），材料运输必须做好成品保护。						
	3、	供货期：2024年8月30日						
	4、	交货地址：广西桂林市平乐县大发瑶族乡新田村500kV漓江变电站						
	5、	收货联系人 / 联系电话：郭演军19911238382						
	6、	施工单位技术联系人:覃举章15994301735						