

接地材料加工单

工程名称: 综合一公司(220千伏湘山站220千伏间隔扩建工程)



序号	物资名称	规格	单位	数量	图纸单重(kg)	图纸总重(kg)	图号	备注
1	热镀锌接地扁钢固定抱箍	- 50×5, L=730	套	12	1.5	18	BA26611S-D0103-02	镀锌层厚度大于90um, 小于150um。
2	热镀锌槽钢	[12.6, L=2200	根	2	27	54	BA26611S-D0103-04	镀锌层厚度大于90um, 小于150um。
3	热镀锌槽钢	[12.6, L=2170	根	4	26.8	107.2	BA26611S-D0103-05	镀锌层厚度大于90um, 小于150um。
4	热镀锌槽钢	[12.6, L=1200	根	4	14.8	59.2	BA26611S-D0103-05	镀锌层厚度大于90um, 小于150um。
5	热镀锌槽钢	[12.6, L=950	根	2	11.75	23.5	BA26611S-D0103-03	镀锌层厚度大于90um, 小于150um。
6	热镀锌槽钢	[12.6, L=250	根	2	1.7	3.4	BA26611S-D0103-03	镀锌层厚度大于90um, 小于150um。
7	热镀锌槽钢	[8, L=1140	根	2	9.69	19.38	BA26611S-D0103-06	镀锌层厚度大于90um, 小于150um。
8	热镀锌槽钢	[6, L=930	根	1	6.23	6.23	BA26611S-D0103-02	镀锌层厚度大于90um, 小于150um。
9	热镀锌槽钢	[6, L=200	根	3	1.34	4.02	BA26611S-D0103-02	镀锌层厚度大于90um, 小于150um。
10	热镀锌槽钢	[6, L=800	根	6	5.36	32.16	BA26611S-D0103-02	镀锌层厚度大于90um, 小于150um。
11	热镀锌槽钢	[6, L=1130	根	3	7.57	22.71	BA26611S-D0103-02	镀锌层厚度大于90um, 小于150um。
12	热镀锌槽钢	[5, L=2200mm	根	1	12.76	12.76	BA26611S-D0103-04	镀锌层厚度大于90um, 小于150um。
13	热镀锌槽钢	[5, L=150mm	根	3	0.87	2.61	BA26611S-D0103-04	镀锌层厚度大于90um, 小于150um。

工程名称: 综合一公司(220千伏湘山站220千伏间隔扩建工程)



序号	物资名称	规格	单位	数量	图纸单重(kg)	图纸总重(kg)	图号	备注
14	热镀锌槽钢	[14, L=6600mm	根	4	93.72	374.88	BA26611S-D0102-15	镀锌层厚度大于90um, 小于150um。
15	热镀锌槽钢	[10	米	20	10.3	206	BA26611S-D0102-16	镀锌层厚度大于90um, 小于150um。
16	热镀锌槽钢	[10, L=400mm	根	16	4.12	65.92	BA26611S-D0102-14	镀锌层厚度大于90um, 小于150um。
17	热镀锌槽钢	[10, L=150mm	根	24	1.55	37.2	BA26611S-D0102-13	镀锌层厚度大于90um, 小于150um。
18	热镀锌槽钢	[10, L=650mm	根	12	6.7	80.4	BA26611S-D0102-16	镀锌层厚度大于90um, 小于150um。
19	热镀锌槽钢	[10, L=1250mm	根	12	12.9	154.8	BA26611S-D0102-16	镀锌层厚度大于90um, 小于150um。
20	热镀锌槽钢	[10, L=2000mm	根	12	20.6	247.2	BA26611S-D0102-16	镀锌层厚度大于90um, 小于150um。
21	热镀锌槽钢	[10, L=700mm	根	4	7.21	28.84	BA26611S-D0102-16	镀锌层厚度大于90um, 小于150um。
22	热镀锌钢板	330×60, δ=8mm	块	12	1.24	14.88	BA26611S-D0103-02	镀锌层厚度大于90um, 小于150um。
23	热镀锌钢板	400×400×10	块	14	12.56	175.84	BA26611S-D0102-14	镀锌层厚度大于90um, 小于150um。
24	热镀锌扁钢	- 50×5, L=150	根	16	2.94	47.04	BA26611S-D0103-03、 BA26611S-D0102-13	镀锌层厚度大于90um, 小于150um。
25	热镀锌角钢	40×40×4, L=110	根	8	2.63	21.04	BA26611S-D0103-03、 BA26611S-D0102-13	镀锌层厚度大于90um, 小于150um。
26	热镀锌角钢	50×50×5	米	1	3.77	3.77	BA26611S-D0103-06	镀锌层厚度大于90um, 小于150um。
热镀锌抱箍			kg	18				

工程名称：综合一公司（220千伏湘山站220千伏间隔扩建工程）



序号	物资名称	规格	单位	数量	图纸单重 (kg)	图纸总重 (kg)	图号	备注
小计	热镀锌槽钢		kg		1542.41			
	热镀锌钢板		kg		190.72			
	热镀锌扁钢		kg		47.04			
	热镀锌角钢		kg		24.81			
	合计		kg		1822.98			
说明：								
1	加工单位：加工单位负责运输。							
2	质保资料要求：包工包料。材料运至施工现场时，必须随车附送生产厂家及供应商的资质文件（加盖生产厂家公章，一式5份）、产品质量合格证（加盖生产厂家公章，一式4份）及质保资料（原件，一式4份），材料运输必须做好成品保护。							
3	供货期：2026年4月5日							
4	交货地址：桂林市全州县飞机坪工业区荣创鞋业正后方（220kV湘山变电站）							
5	收货联系人 / 联系电话：喻先海13737392449							
6	项目技术联系人：喻先海13737392449							